

Koordineringsmøte

Dato: 04.03.2026	Sted: Teams	Tid: 13:00-14:15		
Møteleder: Elin Dale		Referent: [Document Author]		
Virksomhet:	Navn/Init.:	Rolle/Ansvar:	Til stede:	Kopi:
Bøylestad Energipark AS	Marthe Erdal Kjelstadli/MK	Prosjektutvikler	x	
Bøylestad Energipark AS	Svein R. Bøylestad/SB	Prosjektutvikler	x	
Froland kommune	Yngve Trædal/YT	Planmyndighet	x	
Froland kommune	Ole Tom Ørnevik/OØ	Planmyndighet/Saksbehandler		x
Agder Fylkeskommune	Toni S. Sinnes/TS	Prosjektleder	x	
Norconsult Norge AS	Øystein Gakkestad/ØG	Disiplinleder tekniske fag	x	
Norconsult Norge AS	Caroline Broberg/CB	Assisterende oppdragsleder	x	
Norconsult Norge AS	Elin Dale/ED	Oppdragsleder	x	
Neste møte: 18.03.2026	Sted: Teams	Tid: 13:00-14:15		

Punkt:	Sak:	Frist/ Utført:	Ansvar
1	<p>Transportanalyse, avstemning mellom prosjektene og samordnet prosess</p> <p>Norconsult (NO) jobber med ferdigstilling av transportanalysen og kapasitetsvurderingen/tåleevnevurderinger av dagens fylkesvei.</p> <p>Angående tilstandsvurderinger på fylkesvegene så er tilbakemeldingen fra fylket at det ikke foreligger noen metode for å gjøre disse tilstandsvurderinger av deres veisystemer. Utbedringer baserer seg på innspill fra kommunene til fylkets handlingsplaner.</p> <p>I møtet ble det snakket om at det ligger føringer fra KDD (kommunal- og distriktsdepartementet om at Bøylestadveien skal detaljreguleres i forbindelse med planlegging og utvikling av Bøylestad Energipark. Dette ligger som en overordnet føring og som et vedtak fra fylkespolitikkerne Fylkeskommunen ved administrasjonen informerte om at de vil avvente med vurdering av om de vil gå videre med reguleringsplan for Bøylestadveien inntil etter analysene fra NO foreligger.</p> <p>I videre koordinering må koordinerte fremdriftsplaner , samt grensesnitt mellom planarbeidene (jf, avkjørsel fra Bøylestadveien til Bøylestad Energipark) avklares.</p>		