

	CLIENTE :	INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI	DATA	
	SPECIFICHE Tabella 1 – esame del fabbricato	NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO	ESITO	
	DESCRIZIONE DEI CONTROLLI	Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK
1	Muri e tetto relativi alla cabina - Verifiche e interventi: integrità dei muri, degli intonaci e del tetto, infiltrazioni di acqua, umidità	1 anno				
2	Interno della cabina - Verifiche e interventi: integrità, pulizia, ingombri	1 anno				
3	Porte, finestre, botole, cunicoli - Verifiche e interventi: funzionalità	1 anno				
4	Condizioni climatiche/ambientali in cabina – Verifiche e interventi: temperatura, umidità	1 anno				
5	Segnali di avvertimento e pericolo - Verifiche e interventi: fissaggio, intelleggibilità, completezza dei cartelli	1 anno				
6	Indicazioni primo soccorso e schemi elettrici - Verifiche e interventi: intelleggibilità	1 anno				
7	Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza - Verifiche e interventi: efficienza	1 anno				
8	Indicazioni di eventuali uscite di emergenza - Verifiche e interventi: intelleggibilità	1 anno				
9	Conduttori e collegamenti di protezione - Verifiche e interventi: integrità, ossidazioni controllo serraggio bulloni	1 anno				
10	Sistemi di prevenzione ed emergenza - Verifiche e interventi: controllo, se esistenti	1 anno				
11	Barriere tagliafiamma - Verifiche e interventi: controllo dell'esistenza e/o integrità	1 anno				

	CLIENTE :	INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI	DATA	
	SPECIFICHE Tabella 2 – esame del quadro media tensione	NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO	ESITO	
	DESCRIZIONE DEI CONTROLLI	Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK
1	QMT - Verifiche e interventi: esame a vista dello stato dell'intera struttura metallica	1 anno				
2	QMT - Verifiche e interventi: presenza di corpi estranei all'interno del quadro	1 anno				
3	QMT - Verifiche e interventi: pulizia parti isolanti e parti attive	1 anno				
4	QMT - Verifiche e interventi: controllo serraggio della bulloneria	1 anno				
5	QMT - Verifiche e interventi: controllo aperture per passaggio cavi e tamponature	1 anno				
6	QMT - Verifiche e interventi: pulizia cinematismi, lubrificazione	1 anno				
7	QMT - Verifiche e interventi: controllo blocchi e interblocchi	1 anno				
8	QMT - Verifiche e interventi: pulizia e serraggio morsettiere	1 anno				
9	QMT - Verifiche e interventi: controllo collegamenti ausiliari	1 anno				
10	QMT - Verifiche e interventi: controllo illuminazione interna, resistenza anticondensa, segnalatori presenza/assenza di tensione	1 anno				
11	QMT - Verifiche e interventi: leggibilità e completezza targhe per sequenza manovre	1 anno				
12	QMT - Verifiche e interventi: funzionabilità delle parti estraibili	1 anno				
13	QMT - Verifiche e interventi: funzionalità degli otturatori	1 anno				
14						
15						

CLIENTE :		INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI		DATA	
SPECIFICHE Tabella 3A – esame del trasformatore MT/BT in resina		NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO		ESITO	
DESCRIZIONE DEI CONTROLLI		Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK	
1	TR - S - Verifiche e interventi: controllo dati di targa	1 anno					
2	TR - S - Verifiche e interventi: pulizia generale da polvere e sporcizia	1 anno					
3	TR - S - Verifiche e interventi: controllo presenza ostruzioni nei canali di raffreddamento	1 anno					
4	TR - S - Verifiche e interventi: controllo serraggio bulloneria di fissaggio a pavimento	1 anno					
5	TR - S - Verifiche e interventi: controllo serraggio bulloneria terminali MT/BT	1 anno					
6	TR - S - Verifiche e interventi: controllo funzionamento eventuali ventilatori e centralina comandi	1 anno					
7	TR - S - Verifiche e interventi: controllo collegamenti sonde di temperatura	1 anno					
8	TR - S - Verifiche e interventi: controllo stato dei dispositivi meccanici per movimentazione TP	5 anni					
9	Tabella 3A – esame del trasformatore MT/BT in resina						
10							
11							
12							
13							

CLIENTE :		INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI		DATA	
SPECIFICHE Tabella 3B – esame del trasformatore MT/BT in olio		NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO		ESITO	
DESCRIZIONE DEI CONTROLLI		Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK	
1	TR - L - Verifiche/interventi: controllo dati di targa e tipo di liquido isolante	1 anno					
2	TR - L - Verifiche/interventi: controllo rigidità dielettrica	5 anni					
3	TR - L - Verifiche/interventi: controllo presenza dispositivi contro la dispersione liquido	1 anno					
4	TR - L - Verifiche/interventi: controllo livello liquido isolante	1 anno					
5	TR - L - Verifiche/interventi: controllo stato dei sali essicatore aria	1 anno					
6	TR - L - Verifiche/interventi: pulizia isolatori e controllo stato di conservazione	1 anno					
7	TR - L - Verifiche/interventi: verifica intervento relé buchholz	1 anno					
8	TR - L - Verifiche/interventi: controllo indicatore temperatura, se presente	1 anno					
9	TR - L - Verifiche/interventi: controllo posizione aste spinterometriche	1 anno					
10	TR - L - Verifiche/interventi: controllo stato dei dispositivi meccanici per movimentazione TR	5 anni					
11	TR - L - Verifiche/interventi: pulizia, controllo radiatori, controllo serraggio bulloneria	1 anno					
12	TR - L - Verifiche/interventi: controllo serraggio delle connessioni	1 anno					
13							

CLIENTE :		INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI		DATA	
SPECIFICHE Tabella 4 – esame del quadro BT		NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO		ESITO	
DESCRIZIONE DEI CONTROLLI		Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK	
1	QBT - Verifiche/interventi: esame a vista dello stato dell'intera struttura metallica	1 anno					
2	QBT - Verifiche/interventi: presenza di corpi estranei all'interno del quadro	1 anno					
3	QBT - Verifiche/interventi: pulizia parti isolanti e parti attive	1 anno					
4	QBT - Verifiche/interventi: controllo serraggio della bulloneria meccanica	1 anno					
5	QBT - Verifiche/interventi: controllo serraggio della bulloneria elettrica	1 anno					
6	QBT - Verifiche/interventi: controllo aperture per passaggio cavi e tamponature	1 anno					
7	QBT - Verifiche/interventi: pulizia cinematismi, lubrificazione	1 anno					
8	QBT - Verifiche/interventi: controllo blocchi e interblocchi	1 anno					
9	QBT - Verifiche/interventi: pulizia e serraggio morsettiere	1 anno					
10	QBT - Verifiche/interventi: controllo collegamenti ausiliari	1 anno					
11	QBT - Verifiche/interventi: intelleggibilità e completezza targhe per sequenza manovre	1 anno					
12	QBT - Verifiche/interventi: funzionalità delle parti estraibili	1 anno					
13	QBT - Verifiche/interventi: funzionalità degli otturatori	1 anno					

CLIENTE :		INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI		DATA	
SPECIFICHE Tabella 5 – esame del gruppo elettrogeno		NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO		ESITO	
DESCRIZIONE DEI CONTROLLI		Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK	
1	GE - Verifiche/interventi: cartucce olio, gasolio, filtri aria, livello combustibile, acqua e lubrificante del motore prima	6 mesi					
2	GE - Verifiche/interventi: stato di carica e livello elettrolito delle batterie	6 mesi					
3	GE - Verifiche/interventi: efficienza di interruttori, fusibili, commutatore rete e gruppo controllo tensione c.c. degli ausiliari	6 mesi					
4	GE - Verifiche/interventi: pulizia del radiatore del generatore	6 mesi					
5	GE - Verifiche/interventi: prova di funzionamento a vuoto, a carico e in parallelo, verifica tensioni	6 mesi					
6	GE - Verifiche/interventi: verifica dei silenziatori, degli scarichi e rumorosità	6 mesi					
7	GE - Verifiche/interventi: funzionalità dei pulsanti di arresto	6 mesi					
8	GE - Verifiche/interventi: controllo serraggio delle connessioni delle parti attive	6 mesi					
9	GE - Verifiche/interventi: ingrassaggio cuscinetti dell'alternatore, controllo giunto elastico	6 mesi					
10							
11							
12							
13							

	CLIENTE :	INDIRIZZO :		SCHEDA MANUTENTIVA CABINA DI MEDIA TENSIONE NORMA CEI 0-15 ABOGATA CON CEI 78-17 – MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI E UTENTI FINALI	DATA	
	SPECIFICHE Tabella 6	NOMINATIVO DEL TECNICO :		FIRMA DEL TECNICO	ESITO	
	DESCRIZIONE DEI CONTROLLI	Periodicità	PROBLEMI RISCONTRATI	NOTE	OK	NO OK
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						