

Bøylestadveien – hvordan går dette?

Dato: 22.06.2026	Sted: Fylkeshuset i Kristiansand	Tid: 14:00-15:00		
Møteleder: Arne Thomassen				
Virksomhet:	Navn/Init.:	Rolle/Ansvar:	Til stede:	Kopi:
Agder Fylkeskommune	Arne Thomassen	AT	x	
Agder Fylkeskommune	Gro Bråten	GB	x	
Agder Fylkeskommune	Steinar Bergstøl Andersen	SBA	x	
Agder Fylkeskommune	Toni S. Sinnes	TS	x	
Agder Fylkeskommune	Inger Ann Fidjestøl	IAF	x	
Agder Fylkeskommune	Erik Johan Tellefsen Lindøe	EJTL	Teams	
Agder Fylkeskommune	Torunn Høyum-Eriksen	THE	Teams	
Froland kommune	Inger-Lene Håland	ILH	x	
Froland kommune	Yngve Ramse Trædal	YRT	x	
Arendals Fossekompani	Benjamin Golding	BG	x	
Arendals Fossekompani	Ann-Kari Heier	AKH	x	
Arendals Fossekompani	Marthe Erdal Kjelstadli	MEK	x	
Bøylestad Energipark	Svein Ragnvald Bøylestad	SRB	x	
Bøylestad Energipark	Eivind Buckner	EB	x	
Neste møte:	Sted:	Tid:		

Punkt:	Sak:	Frist/ Utført:	Ansvar
1	Presentasjonsrunde, kort om navn, firma og rolle		
2	Bakgrunn og status presentert av Bøylestad Energipark Bøylestad Energipark redegjorde for status og fremdriften i prosjektet fra innsigelsen ble opphevet i 2024, til Fylkesutvalget sitt vedtak april 2025 og frem til i dag. Det ble etterlyst en omforent framdriftsplan for reguleringsarbeidet for Bøylestadveien og Bøylestad Energipark. Det er bred politisk enighet om å bruke kraftknutepunktene til industriutvikling. Enighet i møtet om at man søker etter løsninger for realisering. Også enighet om at spørsmålet må være hvilken tåleevne veien har, eventuelt hvilke tiltak som må gjøres for at den skal ha tilfredsstillende tåleevne. Krav om reguleringsplan for vei kommer fra KDD og dette kravet må derfor uansett oppfylles. Utfordrende, men absolutt løsbart så lenge prosjektene sees i sammenheng.		
3	Status Agder Fylkeskommune sine arbeider Det ble redegjort for hva har skjedd, hva skjer videre og framdrift siden sist status gitt 12. mai 2026. Det ble påpekt at det var ikke mottatt justering/presisering av næringstyper fra Bøylestad Energipark. Norconsult sin «Tilstandsvurdering» (april 2026) med 33% utnyttning (og anbefalte utbedringstiltak) legges til grunn for TS-vurderingen (TS=trafiksikkerhet). Det var enighet i møtet om at man har dette som et konkret utgangspunkt.		

Punkt:	Sak:	Frist/ Utført:	Ansvar
	TS-vurderingen vil være en kombinasjon av inspeksjon, revisjon og HAZID/ROS. Nedsatt prosjektgruppe skal sette rammene sammen og bli enig om framgangsmåte. Prosjektgruppe består av TS-revisor, 3 deltagere fra Norconsult og 3 fra Agder Fylkeskommune. Vegstrekket som skal vurderes er fv. 3718 Bøylestadveien og Vålandsveien, fra Blakstad bru til Nes verk. TS-revisor er kontrahert. Innledende samtaler er gjennomført, oppstartsmøte 30. juni, befaring og rapportjobbing etter sommerferien. Ferdigstillelse av rapport er avtalt innen utgangen av august. Rapport skal konkludere med om fv. 3718 blir god nok med de foreslåtte utbedringstiltakene – og hvis behov komme med forslag til ytterligere tiltak slik at veien kan bli god nok for 33% utbygging av Bøylestad Energipark		
4	Videre arbeid og tidslinje Bøylestad Energipark sender over presisering (innsnevring) av aktuelle/relevante næringstyper slik at dette kan legges til grunn i videre arbeid. Fylkeskommunens planinitiativ sendes inn snarest mulig, jfr. fristene under. Det presiseres at dette gjøres uavhengig av fremdriften i TS inspeksjonen. Bøylestad Energipark ferdigstiller sitt planprogram snarest mulig. Planprogram sendes fylket og kommunen slik at dette kan sees/vurderes i sammenheng med fylkets reviderte planinitiativ. Fylket og Froland kommune har dialog om hva som skal revideres i planinitiativet før innsendelse. For behandling i Froland kommune er skrivefristen til kommunen 7. august. Planene er meldt opp til planforum 27. august.	24.06 03.07 03.07	MEK TS MEK
5	Oppfølgingsmøte Det er enighet om å sette opp et nytt tilsvarende møte for oppfølging i midten av september.	30.06	AT